

## Neubau Produktionsgebäude: Kennwerte (EUR ohne USt.)

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung	+/-	%	Kennwert 1	Kennwert 2	Kennwert 3	%
							<b>BRI (a)</b>	<b>BGF (a)</b>	<b>NF</b>	
							<b>28.769,50</b>	<b>7.250,60</b>	<b>5.244,95</b>	
<b>Summe</b>	<b>14.054.437</b>	<b>12.768.318</b>	<b>11.931.205</b>	<b>13.954.340</b>	<b>-100.097</b>	<b>-0,7%</b>	<b>485</b>	<b>1.925</b>	<b>2.661</b>	<b>100,0%</b>
<b>100 Grundstück</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.312.007</b>	<b>1.312.007</b>	<b>1.312.007</b>	<b>+4.007</b>	<b>+0,3%</b>	<b>46</b>	<b>181</b>	<b>250</b>	<b>9,4%</b>
1.010 Grundstück Erwerb	1.200.000 !	1.178.101 !	1.178.101	1.178.101	-21.899	-1,8%	41	162	225	8,4%
1.021 Grundstück Grunderwerbsteuer	60.000 !	60.000 !	60.000	60.000			2	8	11	0,4%
1.022 Grundstück Gebühren/Provisionen	48.000 !	73.905 !	73.905	73.905	+25.905	+54,0%	3	10	14	0,5%
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>155.000</b>	<b>191.418</b>	<b>209.262</b>	<b>210.133</b>	<b>+55.133</b>	<b>+35,6%</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>1,5%</b>
2.010 Öffentliche Erschließung	155.000 !	191.418 !	209.262	210.133	+55.133	+35,6%	7	29	40	1,5%
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>4.734.607</b>	<b>3.915.940</b>	<b>3.513.035</b>	<b>4.806.951</b>	<b>+72.344</b>	<b>+1,5%</b>	<b>167</b>	<b>663</b>	<b>916</b>	<b>34,4%</b>
3.010 Baustelleneinrichtung	35.000 !	41.610	37.337	41.441	+6.441	+18,4%	1	6	8	0,3%
3.020 Bauvorbereitung	9.200 !	112 !	112	112	-9.088	-98,8%	0	0	0	0,0%
3.030 Erdarbeiten	235.000 !	321.692	259.757	321.692	+86.692	+36,9%	11	44	61	2,3%
3.040 Entwässerungskanalarbeiten	74.000 !	72.668	82.538	82.538	+8.538	+11,5%	3	11	16	0,6%
3.050 Abdichtungsarbeiten	47.700 !	8.730	6.571	8.730	-38.970	-81,7%	0	1	2	0,1%
3.060 Betonarbeiten	926.147 !	1.276.656	1.154.488	1.277.539	+351.392	+37,9%	44	176	244	9,2%
3.070 Mauerarbeiten	247.182 !	190.366	170.161	190.366	-56.817	-23,0%	7	26	36	1,4%
3.075 Porenbetonarbeiten	64.296 !	38.608 !	36.206	36.206	-28.090	-43,7%	1	5	7	0,3%
3.080 Gerüstarbeiten	37.536 !	409 !	844	844	-36.692	-97,8%	0	0	0	0,0%
3.090 Stahlblecharbeiten Dach	281.000 !	208.787	188.360	208.787	-72.213	-25,7%	7	29	40	1,5%
3.093 Bogendachkonstruktion	128.000 !	105.329 !	103.136	103.136	-24.864	-19,4%	4	14	20	0,7%
3.095 Dachabdichtungsarbeiten	112.100 !	117.139 !	115.634	115.634	+3.534	+3,2%	4	16	22	0,8%
3.098 Rauch- /Wärmeabzugsanlagen	26.000 !	21.151 !	17.778	17.778	-8.222	-31,6%	1	2	3	0,1%
3.100 Fenster	643.100	126.942	98.522	643.100			22	89	123	4,6%
3.105 Fassadensystem	364.500	112.667 !	100.991	352.824	-11.676	-3,2%	12	49	67	2,5%
3.110 Stahlbau	388.000	221.283 !	212.054	378.771	-9.229	-2,4%	13	52	72	2,7%
3.120 Stahlblecharbeiten Wand	153.000	180.878	202.174	202.174	+49.174	+32,1%	7	28	39	1,4%
3.130 Trockenbau	192.415 !	154.701	104.037	154.633	-37.782	-19,6%	5	21	29	1,1%

Legende: Aufträge\* = einschl. Rückstellungen, Freigaben\* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen