

01 Neubau Produktionsgebäude

Kennwerte DIN 277 (EUR ohne USt.)

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung	+/-	%	Kennwert 1	Kennwert 2	Kennwert 3	%
							BRI [R]	BGF [R]	NUF [R]	
							28.769,50	7.250,60	5.244,95	
Summe	15.184.187	12.754.659	12.138.248	14.986.596	-197.591	-1,3%	521	2.067	2.857	100,0%
100 Grundstück	1.319.100	1.312.007	1.312.007	1.312.007	-7.093	-0,5%	46	181	250	8,8%
1.010 Grundstück Erwerb	1.200.000!	1.178.101!	1.178.101	1.178.101	-21.899	-1,8%	41	162	225	7,9%
1.020 Grundstück Grunderwerbsteuer	60.000!	60.000!	60.000	60.000			2	8	11	0,4%
1.030 Grundstück Gebühren/Provisionen	59.100!	73.905!	73.905	73.905	+14.805	+25,1%	3	10	14	0,5%
200 Herrichten und Erschließen	155.000	191.418	201.958	201.958	+46.958	+30,3%	7	28	39	1,3%
2.010 Öffentliche Erschließung	155.000!	191.418!	201.958	201.958	+46.958	+30,3%	7	28	39	1,3%
300 Bauwerk - Baukonstruktion	4.942.407	3.883.199	3.727.132	5.000.408	+58.001	+1,2%	174	690	953	33,4%
3.010 Erdarbeiten	235.000!	321.692	261.082	321.371	+86.371	+36,8%	11	44	61	2,1%
3.020 Gründung	40.000!	38.798	35.851	38.798	-1.202	-3,0%	1	5	7	0,3%
3.030 Bauvorbereitung	9.200	4.812!	2.643	7.031	-2.169	-23,6%	0	1	1	0,0%
3.040 Entwässerungskanalarbeiten	74.000!	72.668	85.290	85.290	+11.290	+15,3%	3	12	16	0,6%
3.050 Abdichtungsarbeiten	47.700	8.730	6.790	47.700			2	7	9	0,3%
3.060 Betonarbeiten	1.128.947!	1.278.126	1.270.027	1.279.009	+150.062	+13,3%	44	176	244	8,5%
3.070 Mauerarbeiten	247.182!	190.366	214.093	214.093	-33.089	-13,4%	7	30	41	1,4%
3.080 Porenbetonarbeiten	64.296!	38.608!	39.051	39.051	-25.245	-39,3%	1	5	7	0,3%
3.090 Stahlbau	388.000	221.283!	233.809	400.526	+12.526	+3,2%	14	55	76	2,7%
3.100 Schlosserarbeiten	107.180	96.565	72.756	96.565	-10.615	-9,9%	3	13	18	0,6%
3.110 Stahlblecharbeiten Dach	281.000	208.787	199.858	281.000			10	39	54	1,9%
3.120 Bogendachkonstruktion	128.000!	105.329!	95.947	95.947	-32.053	-25,0%	3	13	18	0,6%
3.130 Dachabdichtungsarbeiten	112.100!	117.139!	119.074	119.074	+6.974	+6,2%	4	16	23	0,8%
3.140 Rauch- /Wärmeabzugsanlagen	26.000!	21.151!	17.345	17.345	-8.655	-33,3%	1	2	3	0,1%
3.150 Fenster	643.100	126.942	96.300	643.100			22	89	123	4,3%
3.160 Fassadensystem	364.500	112.667!	100.365	352.198	-12.302	-3,4%	12	49	67	2,4%
3.170 Stahlblecharbeiten Wand	153.000	180.878	220.231	220.231	+67.231	+43,9%	8	30	42	1,5%
3.180 Wärmedämm-Verbundsystem	29.700!	35.373!	27.514	27.514	-2.186	-7,4%	1	4	5	0,2%

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen